

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) -Администрация Городокского сельсовета Минусинского  
 района Красноярского края Адрес: 662631, Россия, Красноярский край,  
 Минусинский район, с. Городок, ул. Ленина, дом 6 «А»

Подрядчик (Субподрядчик) - Акционерное общество “Дорожное ремонтно-  
 строительное управление №10”, 662607, г.Минусинск ул.Суворова1, тел.8(39132)5-  
 02-62, 5-12-09

Стройка -Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения  
 по ул. "Проезды" в с. Городок Минусинского района Красноярского края на  
 участке 0 км – 0,190 км и автомобильной дороги общего пользования местного  
 значения по ул. "Проезды" в с. Городок Минусинского района Красноярского края  
 на участке между ул. Садовая и ул. Спортивная

Объект - Ремонт участка автомобильной дороги по ул. "Проезды" в с. Городок  
 Минусинского района Красноярского края

Форма по ОКУД по ОКПО по ОКПО	Код	
	0322005	
	по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0119200000119006037-42600
	дата	30.07.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	16.09.2019	30.07.2019	16.09.2019

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Наименование работ	Номер единичной	Единица	Выполнено работ
по	позиции				

порядку	позиции по смете	наименование работ	расценки	измерения	количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1</b>							
1	1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до 25 м2 <i>НР (24262 руб.): 88%=104%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (13234 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ</i>	ТЕРр68-15-4	100 м2	1,71 <i>(190*6*0,15) / 100</i>	11232,61	19208
2	2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более <i>НР (18603 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (11684 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ</i>	ТЕР27-06-020-02	1000 м2 покрытия	1,14 <i>(190*6) / 1000</i>	55785,91	63596
3	3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 <i>(До толщины 3 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>НР (-46 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (-29 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ</i>	ТЕР27-06-021-02	1000 м2 покрытия	-1,14 <i>(-190*6) / 1000</i>	12465,52	-14211
4	4	Розлив вяжущих материалов <i>НР (137 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (86 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ</i>	ТЕР27-06-026-01	1 т	0,684 <i>190*6*0,0006</i>	1887,34	1291
5	5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 32 км I класс груза <i>НР 0%=0%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,8 от ФОТ</i>	ФССЦпр03-21-01-032	1 т груза	0,684 <i>190*6*0,0006</i>	20,08	14
6	6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более <i>НР (18603 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (11684 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ</i>	ТЕР27-06-020-02	1000 м2 покрытия	1,14 <i>(190*6) / 1000</i>	55785,91	63596
7	7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза <i>НР 0%=0%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,8 от ФОТ</i>	ФССЦпр03-21-01-022	1 т груза	241	16,14	3890
<b>Укрепление обочин</b>							
8	8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза <i>НР 0%=0%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП 0%=0%*0,8 от ФОТ</i>	ФССЦпр03-21-01-022	1 т груза	16,4	16,14	265
9	9	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см <i>НР (3478 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ</i> <i>СП (2184 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ</i>	ТЕР27-08-001-11	1000 м2 покрытия полосы и	0,19 <i>(190*0,5*2) / 1000</i>	6421,83	1220

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт Б	ТСЦ-408-0276	м3	9,5 190*0,5*2*0,05	147,66	1403
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах							140272
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам							875296
Накладные расходы							65032
Сметная прибыль							38844
<b>Итого по разделу 1</b>							<b>979177</b>
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>							
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							140272
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							875296
В том числе, справочно:							
Перевод в текущие цены 4 кв. 2018 г. (автодороги) ОЗП=18,91; ЭМ=7,1; ЗПМ=18,91; МАТ=5,61 (Поз. 1-4, 6, 9-10)							673615
Перевод в текущие цены 4 квартал 2018 г. (перевозка) ЭМ=15,73 (Поз. 5, 7-8)							61409
Накладные расходы							65032
Сметная прибыль							38839
<b>Итого по акту:</b>							
Итого							979167
В том числе:							
Материалы							694428
Машины и механизмы							136316
ФОТ							61268
Накладные расходы							65032
Сметная прибыль							38844
НДС 20%							195833
<b>ВСЕГО по акту</b>							<b>1175000</b>

Сдал: Генеральный директор АО «ТСЦ-10» *(подпись)* Найденко

Принял: Глава администрации Роводского сельсовета *(подпись)* Тоцев

