

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик - Администрация Городокского сельсовета Минусинского района Красноярского края
 Подрядчик - ООО "Инженерные системы"
 Стройка - Красноярский край, Минусинский район, с. Городок, ул. Красных Партизан, 56
 Объект - Выполнение работ по благоустройству дворовой территории (дороги дворового проезда) по ул. Красных Партизан, 56 в с. Городок Минусинского района Красноярского края, для участия в программе "Комфортная сельская среда"

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Муниципальный контракт	номер	01193000100200000010001
	дата	30.04.2020
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	20.08.2020	30.04.2020	20.08.2020

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за АВГУСТ 2020 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел I. Дороги дворового проезда																
1	ТЕР27-03-005-01 <i>Пр.Минстроя Краснояр кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности до 1 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР - 7,19 НР (119 руб.): 142% от ФОТ СП (68 руб.): 81% - 95% * 0,85 от ФОТ</i>	100 м2	0,069 <i>6,9 / 100</i>	12394,24	653,04	11563,91	564,98	855	45	798	39	68,31	4,71	26,6	1,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19</i>	т	0,8335	493,95				412							
3	ТЕР27-06-026-01 <i>Пр.Министрва Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Розлив вяжущих материалов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19 НР (3 руб.): 142% от ФОТ</i>	1 т	0,18 <i>300*0,0006</i>	1887,34		64,1	8,4	340		12	2			0,66	0,12
4	ТЕР27-06-020-01 <i>Пр.Министрва Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19 НР (304 руб.): 142% от ФОТ СП (173 руб.): 81%*95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,3 <i>300 / 1000</i>	53506,9	423,98	3125,41	289,06	16052	127	938	87	38,3	11,49	19,08	5,72
5	ТЕР27-06-021-01 <i>Пр.Министрва Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О</i>	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до 5 см ПЗ-2 (ОЗП-2; ОМ-2 к расч.; ЗПМ-2; МАТ-2 к расч.; ТЗ-2; ТЗМ-2)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19 НР (1 руб.): 142% от ФОТ СП (1 руб.): 81%*95%*0,85 от ФОТ</i>	1000 м2 покрытия	0,3 <i>300 / 1000</i>	12465,52	2	11,68		3740	1	4		0,18	0,05		
6	ТСЦ-410-0001	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка 1, тип А <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19</i>	т	-36,24 <i>-(28,9*17,26)</i>	514,34				-18640							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка П, тип Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19	т	36,24	493,93				17901							
8	ФССЦпр03-21-01-025 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (перевозка) СМР=9,84 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	90,42 $0,18 * 36,24 * 3$ $0 * 1,8$	17,32		17,32		1566		1566					
9	ТЕР22-04-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство круглых колодцев из оборного железобетона в грунтах сухих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19 НР (57 руб.): 130% от ФОТ СП (1277 руб.): 81% = 95% * 0,85 от ФОТ	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,032 $0,32 / 10$	33515,81	1069,38	4159,52	307,4	1073	34	133	10	106,3	3,4	20,77	0,66
10	ТСЦ-403-8244	Плиты опорные ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19	шт.	1	616,79				617							
11	ТСЦ-101-2535	Люки чугунные легкий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19	шт.	1	1009,57				1010							
12	ТЕР27-02-010-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19 НР (2238 руб.): 142% от ФОТ СП (1277 руб.): 81% = 95% * 0,85 от ФОТ	100 м бортового камня	2,1 $210 / 100$	5738,65	740,26	104,42	10,1	12051	1555	219	21	76,08	159,77	0,68	1,43
13	ТСЦ-403-8021	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19	шт.	210	167,36				35146							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Дороги дворового проезда									553451					179,42		9,77
ИТОГИ ПО АКТУ:																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									72123	1762	3670	159		179,42		9,77
Накладные расходы									2722							
Сметная прибыль									1553							
Итого по акту																
Итого Поз. 1-7, 9-13 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (общепромышленное строительство) СМР=7,19"									538042					179,42		9,77
Итого Поз. 8 "Перевод в текущие цены 3 квартал 2019 г. (перевозка) СМР=9,84"									15409							
Итого									553451					179,42		9,77
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									66691							
Машины и механизмы									3670							
ФОТ									1921							
Накладные расходы									2722							
Сметная прибыль									1553							
-0,5%									-2767							
Итого с учетом доп. работ и затрат									550684							
НДС 20%									110136,8							
ВСЕГО по акту									660820,8					179,42		9,77

